FIELD TEST DATA SHEET

TIME	VOLTAGE (VAC)			CURRENT (AC AMP)			LOAD	FREQUENCY	ENGINE SPEED	OIL PRESS	FUEL PRESS	WATER TEMP	AMB TEMP	BATTERY CHARGE LEVEL	BATTERY VOLTAGE
	ϕA	ϕB	ϕC	ϕA	ϕB	ϕC	KW	HZ	RPM	PSI	PSI	°	°		VDC
1100	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	80		182	75		
1115	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	75		183	75		
1130	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	75		183	75		
1145	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	75		183	75		
1200	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	75		183	75		
1215	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	75		183	75		
1230	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	75		183	75		
1245	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	75		183	75		
1300	480	480	480	608	608	608	500	60	1800	75		183	75		

NOTES: Verify proper cooling air flow during operation. Sat ✓ Unsat ____ Verify no exhaust leaks during operation. Sat ✓ Unsat ____
Verify no excessive vibration during operation. Sat ✓ Unsat ____

COMMENTS: HAS NO FUEL PRESSURE GAUGE OR BATTERYS

CE13268 01
89 HRS

CUMMINS ENGINE
500 KW ONAN GEN SET