Date: 9/28/04

3512 DITA / S/N-24Z04762 / 1250 KW

FIELD TEST DATA SHEET

TIME	VOLTAGE (VAC)			CURRENT (AC AMP)			LOAD	FREQ.	ENGINE	OIL	JW	AMBIENT	BATTERY
	A-B	B-C	C-A	ØA	ØB	ØC	KW	HZ	SPEED RPM	PRES. P.S.I.	TEMP DEG. F	TEMP DEG. F	VOLTAGE VDC
2:10	490	490	490	0	0	0	0	60.0	1801	73	165	82	27
2:15	488	487	487	739	735	736	623	60.0	1801	66	178	82	27
2:20	488	487	487	738	734	734	621	60.0	1801	64	180	82	27
2:25	486	485	485	1201	1191	1188	1003	60.0	1801	61	185	82	27
2:35	485	484	484	1199	1191	1188	1003	60.0	1801	59	188	82	27
2:50	488	488	488	1467	1476	1473	1244	60.0	1801	58	195	83	27
3:00	489	488	488	1208	1215	1213	1024	60.0	1801	58	195	83	27
3:15	488	488	488	1210	1213	1210	1023	60.0	1801	58	192	83	27
3:25	488	488	488	1206	1213	1210	1023	60.0	1801	59	192	83	27
3:30	490	490	490	0	0	0	0	60.0	1801	65	176	83	27

NOTES: Verify proper cooling air flow during operation. Sat ____ Unsat ____ Verify no exhaust leaks during operation.

Verify no excessive vibration during operation. Sat ____ Unsat ____

COMMENTS: _____